

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年2月18日星期二	气候	晴	气温	0~18℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 南、北区预制仓进场、高后板进场.			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	吊车2台.				
施工部位进度情况	南、北区预制仓、高后板进场. 南区预制仓吊装, 北区和泰阳面外件安装、电缆敷设				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	协调北区预制仓吊装问题 要求圈梁混凝土强度达到要求后再进行吊装.				
记录人	王超	总监签阅			

