

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月4日 星期一	气候	晴	气温	3~12℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	电焊机2台				
施工部位及进度情况	北区桥亭盖板安装. 接地扁铁铺设 南区屋面接地网焊接.				
检查发现的问题	要求施工队接地焊接时严格按照图纸施工. 不得随意更改扁铁数量、位置.				
处理措施、意见、结果	材料已按图施工, 符合要求.				
协调内容或其他	现场施工人数较少, 进度缓慢. 下发监理联系单要求施工单位增加人员, 保证工程进度.				
记录人	王超	总监签阅			

