

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月22日 星期五	气候	晴	气温	4~15℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	电焊机1台				
施工部位及进展情况	北区屋面接地线、桥架盖板安装、 接地线安装				
检查发现的问题	巡视检查发现屋面部分MC4插头未拧紧、 落在屋面边。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员重新进行拧紧。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			

