

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月12日 星期五	气候	晴	气温	9~20℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	水改新到1#箱变变压器高压试验. 箱变送电并网. 今天完成项目全容量并网.				
检查 发现 的问 题	巡视现场过路验收问题整改, 进度缓慢. 要求 施工单位加快进度. 按时间要求整改完成.				
处理 措施 、意 见、 结果	已下发管理工作联系单要求施工单位加快整改进度.				
协调 内容 或其 他					
记录人	刘超	总监签阅			