

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年7月3日 星期三	气候	晴	气温	21~37℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位、进度情况	北区屋面挡风板安装、南区清污系统安装				
检查发现的问题	巡视检查现场安全文明施工、安全隐患。				
处理措施、意见、结果	巡视检查发现挡风板安装人员较少，施工进度无法 满足甲方要求，已通知施工单位增加施工人数，采取 赶工措施，保证工程进度。				
协调内容或其他	协调各方关系，确保工程顺利进行。				
记录人	atg	总监签阅	李强		