

# 监 理 日 志

工程名称: 鄂州市康泰棉业10.5MW分布式光伏发电项目

|                |                                                                                                                      |                                             |   |    |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|----|-------|
| 日期             | 2022年10月26日 星期三                                                                                                      | 气候                                          | 晴 | 气温 | 23.0° |
| 监理人员动态: 2人     |                                                                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>目前材料进场还在<br>协商当中, 时间未确定. |   |    |       |
| 施工方人员动态: 9人    |                                                                                                                      |                                             |   |    |       |
| 施工机械动态:        |                                                                                                                      |                                             |   |    |       |
| 施工部位<br>施工进度情况 | 现物从混凝土浇筑, 确定层面测量放线及安全防护                                                                                              |                                             |   |    |       |
| 检查发现的问题        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 混凝土浇筑时, 搅拌机旁无混凝土配合比</li> <li>2. 场区浇筑处临时用电, 电缆杂乱</li> </ol>                 |                                             |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 要求在搅拌机旁放置配合比</li> <li>2. 临时用电, 电缆整理到一处</li> </ol>                          |                                             |   |    |       |
| 协调内容或其他        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对现物施工单位, 进行安全技术交底.</li> <li>2. 熟悉了解现物关系.</li> <li>3. 准备现物计划开工资料</li> </ol> |                                             |   |    |       |
| 记录人            |                                                                                                                      | 总监签阅                                        |   |    |       |

