

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区光伏扶贫项目19.6MWp

日期	2018年12月15日 星期六	气候	晴	气温	-14℃/-3℃
监理人员动态:	张文博、赵恒、陈双	材料进场、取样见证、合格情况: 4. 车组件. 汇流箱支架.			
施工方人员动态:	约120人				
施工机械动态:	吊车1台、铲车1台、挖掘机1台.				
施工部位进度情况	1. 组件安装 70人. 2. 1x4平方线敷设 5人. 3. 电缆敷设 25人. 4. 穿线管固定焊接 5人. 5. 电缆沟挖掘 5人.				
检查发现的问题	1. 白面宽村8号箱逆变基础未粉刷到底. 2. 白面宽村支架斜梁固定螺丝未安装到位. 3. 一次设备包吊装时, 吊具歪斜暂不能施工. 4. 地桩模具部分未清除. 5. 箱逆变基础爬梯与直流进线口重叠.				
处理措施、意见、结果	1. 2. 4条问题已通知相关单位整改. 问题3吊具重新加工需经过项目总工及厂家技术人员确定无问题后方可使用. 问题5. 已与设计单位沟通将爬梯移除.				
协调内容或其他	加快施工进度, 确保项目按时完成.				
记录人	陈双 2018.12.15		总监签阅		