

工程名称: 榆林市榆阳区19.6MW光伏扶贫项目

日期	2018年11月17日星期一	气候	晴	气温	5/-6℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 立柱、横梁、斜撑、平梁、厚材料 检查: 合格率100%			
施工方人员动态: 120人					
施工机械动态: 推土机18台 装载机6台 吊车1台 搅拌机2台 钢筋					
施工部位进度情况	1. 开关站基础设施 2. 放线、砌墙、支模。 2. 光伏7区平整。 3. 钢筋绑扎。 4. 混凝土浇筑。桩基基础未位放线。				
检查发现的问题	1. 个别桩基基础混凝土浇筑出现蜂窝、麻面。 2. 施工人数较少。				
处理措施、意见、结果	已要求施工方现场整改, 保证混凝土浇筑质量。				
协调内容或其他	无				
记录人	张计新	总监签阅			