

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6MW光伏发电项目

日期	2018年11月24日 星期三	气候	晴	气温	0/-8℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 约120人 施工机械动态: 推土机18台, 装载机6台, 钻孔机1台			材料进场、取样见证、合格情况: 地埋U型槽检查 合格率99.9%		
施工部位进度情况: 1. 光伏区场平工作。 2. 箱变、逆变器、开关站基础施工, 砌墙、支模钢筋绑扎。 3. 支架基础钻孔, 混泥土浇筑, 放线, 定位。 4. 支架、组件安装。					
检查发现的问题: 支架、组件安装人员过少, 不能满足施工需要。					
处理措施、意见、结果: 已要求施工方增加支架、组件安装施工人员。					
协调内容或其他: 文明施工, 注意安全。					
记录人		张永海		总监签阅	