

监 理 日 志

工程名称: 榆林市榆阳区17.6kV农网改造升级工程

日期	2018年11月22日 星期三	气候	晴	气温	7/10℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 约140人 施工机械动态: 1台推土机, 1台装载机, 2台挖掘机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况: 1. 完成场平工作。 2. 箱变、变压器、开关站基础施工, 砌墙、钢筋绑扎、支模。 3. 支架基础浇筑, 浇筑完成。 4.					
检查发现的问题: 1. 浇筑混凝土基础保养不及时。 2. 个别配件安装不到位, 较差。 所					
处理措施、意见、结果: 现已要求施工方现场整改。 1. 要求施工方用棉布遮盖混凝土基础。 2. 支架、组塔主材时严格按照设计图施工。					
协调内容或其他: 文明施工, 注意安全					
记录人		张计海		总监签阅	