

监 理 日 志

工程名称: 榆林市榆山区19.6MW光伏扶贫电站项目

日期	2018年11月25日 星期日	气候	阴有	气温	4/14°
监理人员动态: 秦邦学, 苏金莲, 赵恒			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态: 155人					
施工机械动态: 推土机16台, 装载机9台					
施工部位进度情况	① 桩基钻孔施工。 ② 桩基混凝土浇筑施工。 ③ 支架立柱施工。 ④ 组件安装。 ⑤ 箱变基础砌体施工。 ⑥ 场平工作, 今日已全部完成。				
检查发现的问题	① 对支架材料(立柱, 斜撑, 横梁, 平梁)进行镀锌层厚度抽检。 ② 检查支架组件安装角度。				
处理措施、意见、结果	① 立柱镀锌层设计要求60um, 现场实测在60~120um之间。抽检合格率95%, 其余斜撑, 横梁, 平梁抽检合格率均在95%以上。 ② 组件安装角度设计要求$35 \pm 1^\circ$, 现场抽查5组。数据为(37.30°, 36.10°, 36.90°, 38.20°, 35.30°), 合格率较低。已通知施工单位, 针对此问题, 提出解决方案。				
协调内容或其他	① 场区内电杆问题, 区队领导已视解, 要求相关单位协调, 并更改地理方式, 场区外不变。				
记录人		赵恒		总监签阅	