

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区 19.6 MWP 光伏扶贫电站项目

日期	2018 年 11 月 26 日 星期	气候	晴	气温	-7/7°
监理人员动态: 苟金莲 秦邦学 赵恒		材料进场、取样见证、合格情况: 低压线缆到货.			
施工方人员动态: 150人.					
施工机械动态: 装载机8台. 吊车2台.					
施工进度情况	① 地拉钻孔. 混泵施工. ② 支架. 组件安装施工. ③ 箱变基础砌块施工. ④ 避雷针基础开挖. 制模施工. ⑤ 钢筋绑扎.				
检查发现的问题	① 支架错位问题. 正在整改中. ② 场区内竖有 12 杆 (15m) 电杆. 未处理.				
处理措施、意见、结果	组件及支架安装错位问题. 已知施工单位沟通. 进行调平整改.				
协调内容或其他	天气温度低. 要求施工单位夜间对新浇筑地拉. 进行保温养护. 避免混凝土强度达不到要求. 并出现裂缝.				
记录人	赵恒 2018.11.26		总监签阅		