

监 理 日 志

工程名称: 荆门市掇山区196光伏扶贫项目

日期	2018年12月04日 星期二	气候	晴	气温	4/-1
监理人员动态:	苏金鑫 赵俊 徐双	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆沟盖板进场 平梁进场1车			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	吊车4辆, 吊车1台				

施工部位进度情况

1. 羊路塔村光伏组件安装完成, 小组接地连接焊接完成
2. 羊路塔村低压4平方线敷设完成
3. 铜梁变直流进线电缆井石砌完成16座

检查发现的问题

4. 支架、组件安装施工
 5. 拖盘、铜皮、绑带等杂物清理
1. 支架接地焊接完成后, 部分焊接不饱满且涂刷银粉漆前对焊渣未处理

处理措施、意见、结果

1. 要求支架接地焊接饱满, 防腐施工前焊渣处理干净

协调内容或其他

安全情况正常

记录人

赵俊 2018.12.04

总监签阅