

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6MWP光伏扶贫项目

日期	2018年12月05日 星期三	气候	晴	气温	-14℃/1℃
监理人员动态:	苗金建、赵恒、徐双	材料进场、取样见证、合格情况: SVG目视。			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	吊车1台、铲车4辆。				
施工部位 施工进度 情况	1. 接地支架焊接防腐。 2. 支架组件安装。 3. SVG吊装完成。				
检查发现的问题	1. 接地支架焊接不饱满。 2. 组件安装出现拖拽现象。 光伏板。				
处理措施、意见、结果	1. 要求焊接面广, 接触面少的进行背面点焊。 2. 要求杜绝拖拽光伏板现象。				
协调内容或其他	安全巡查正常				
记录人	徐双 2018.12.05 监签阅				