

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区 19.6MW 光伏扶贫项目.

日期	2018 年 12 月 11 日 星期 二	气候	晴	气温	-14℃ / -5℃
----	-----------------------	----	---	----	------------

监理人员动态: 苏金莲, 赵恒, 徐双

材料进场、取样见证、合格情况:

组件 4 车.

逆变器 6 套.

施工方人员动态: 120 人

施工机械动态: 铲车 4 台, 吊车 1 台, 挖掘机 2 台

- | | |
|----------------------|---|
| 施工
部位
进度
情况 | 1. 支架组件安装, 支架组装全部完成.
2. 围栏基础钻孔浇筑, 围栏安装.
3. 电缆沟挖掘施工. |
|----------------------|---|

检查 发现 的问 题	4. 3x120 出线, 2x70 汇集线铺设. 无
---------------------	--

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

把控施工现场秩序, 做到规范施工, 安全施工.

记录人

徐双 2018.12.11

总监签阅