

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6mwp光伏扶贫项目

日期: 2018年12月12日 星期 三 气候: 晴 气温: -20°

监理人员动态: 尚金莲 赵恒 李双

施工方人员动态: 120人

施工机械动态: 吊车一台 铲车4台 打桩机1台

材料进场、取样见证、合格情况:

4#组件
汇流箱支架

施工
部位
进度
情况

1. 组件安装施工.
2. 围栏安装施工.
3. 4平方线敷设.
4. 电缆沟挖掘施工.

检查
发现
的问
题

1. 汇流箱变基础外墙体粉刷不达标.
2. 箱变接地焊接不牢固.
3. 主环网接地, 焊接面过小.

处理
措施
、意
见、
结果

已通知施工方严格施工标准, 对不达标的方面立即整改.

协调
内容
或其
他

无

记录人

李双 2018.12.12 总监签阅