

工程名称: 榆林市横山区19.6MWp光伏扶贫项目

日期: 2018年12月14日 星期五

气候

晴

气温

-18℃ / -3℃

监理人员动态: 张文博 赵恒 陈双

施工方人员动态: 120人

施工机械动态: 挖机2台 吊车1台 铲车2台 装载机1台

材料进场、取样见证、合格情况:

4车组件
汇流箱支架

施工部位
施工进度
情况

1. 组件安装施工 70人
2. 架空接地焊接施工 4人
3. 电缆敷设 30人

检查发现的问题

4. 围栏安装施工 12人
1. 汇流箱接地线不牢固, 不符合标准.
2. 1×4线缆穿线管固定螺丝未按规范要求使用不锈钢材质

处理措施、意见、结果

已向施工方指出, 并要求进行整改, 完成后进行复检.

协调内容或其他

无安全隐患.

记录人

陈双 2018.12.14

总监签阅