

# 监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6MWp光伏扶贫项目.

|            |                                                         |                              |      |    |         |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|---------|
| 日期         | 2018年12月18日 星期二                                         | 气候                           | 晴    | 气温 | -10℃/5℃ |
| 监理单位动态:    | 张文博 赵恒 陈双                                               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>组件46车 |      |    |         |
| 施工方人员动态:   | 约120人                                                   |                              |      |    |         |
| 施工机械动态:    | 吊车1台 拌站2台 挖掘机油                                          |                              |      |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 箱变吊装完成. 2. 穿线管固定扁铁焊接施工.<br>3. 围栏基础钻孔放线施工. 4. 组件安装施工. |                              |      |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 小组连接完成后仍有部分支架螺丝未紧固.                                  |                              |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 已通知施工单位立即整改, 完成后报监理进行复检.                             |                              |      |    |         |
| 协调内容或其他    | 无异常情况.                                                  |                              |      |    |         |
| 记录人        | 陈双 2018.12.18                                           |                              | 总监签阅 |    |         |