

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6MW光伏电站

日期	2018年12月02日 星期日	气候	晴	气温	4/8℃
监理人员动态: 刘金生 孙文博 赵恒 陈明		材料进场、取样见证、合格情况: 箱变4台进场			
施工方人员动态: 约100人					
施工机械动态: 吊车2台、装载机8台					
施工 部位 进度 情况	1. 箱变基础开始刷 2. 支架、组件转运。 3. 支架、组件安装70%。				
检查 发现 的问 题	组件安装后不平整。				
处理 措施 、意 见、 结果	已要求施工方组件安装平整到位，并让施工方整改。				
协调 内容 或其 他	无异常情况，已正常				
记录人	孙文博		总监签阅		