

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站.

日期

2018年12月28日 星期五

气候

晴

气温

-18°/-8°

监理人员动态: 张世博、赵恒、徐双

施工方人员动态: 30人

施工机械动态: 铲车2台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工部位进度情况

1. 一次设备调试

4. 箱逆变设备调试

2. 1x4mm² 线敷设

5. MC4插头连接施工

3. 汇流箱接线

检查发现的问题

1. 支架定位不准确与立柱间隙过大

2. 部分支架、斜撑、斜梁螺栓未紧固

3. 个别光伏组件护角未拆除

处理措施、意见、结果

已现场标记, 并通知施工方即刻进行整改

协调内容或其他

气温骤降, 注意^{工人}保暖及施工设施的养护

记录人

徐双 2018.12.28

总监签阅