

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

|            |                                                                |              |     |    |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|----|
| 日期         | 2020年3月12日星期四                                                  | 气候           | 多云  | 气温 | -3 |
| 监理人员动态:    | 5人                                                             | 材料进场、取样见证、合格 |     |    |    |
| 施工方人员动态:   | 10人                                                            |              |     |    |    |
| 施工机械动态:    | 挖掘机1台, 装载机1台, 皮卡3辆.                                            |              |     |    |    |
| 施工部位进度情况   | ① AT <sub>3</sub> -4 基塔基础开挖完成,<br>② AT <sub>3</sub> -2 基塔基础开挖. |              |     |    |    |
| 检查发现的问题    | 经检查, 年前浇筑的AT <sub>2</sub> 基塔基础, 因当时气温过低, 导致基础表面砼强度达不到设计要求.     |              |     |    |    |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工单位尽快采取措施, 使其达到设计要求.                                        |              |     |    |    |
| 协调内容或其他    | 无                                                              |              |     |    |    |
| 记录人        | 李亚红                                                            | 总监签阅         | 陈锦生 |    |    |



# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

|            |                                                               |                 |     |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2020年3月15日 星期二                                                | 气候              | 晴   | 气温 | -8/13℃ |
| 监理单位动态:    | 5人                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 10人                                                           |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖掘机2台, 装载机2台, 皮卡3辆,                                           |                 |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | ① AT2-4, AT2-5 基塔基础开挖完成。<br>② AT2-7 基塔基础开挖。 ③ AT3-1 基塔基础开挖完成。 |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 经检查, AT2-7 基塔基础开挖深度不够, 不符合图纸设计要求, 图纸要求开挖深度3.6米, 实际开挖3.35米。    |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工单位继续开挖, 必须达到设计深度。<br><br>已按要求整改完成                         |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                             |                 |     |    |        |
| 记录人        | 李电收                                                           | 总监签阅            | 徐光强 |    |        |