

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年3月5日 星期二	气候	晴	气温	-8/13℃
监理单位动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 装载机2台, 皮卡3辆,				
施工部位进度情况	① AT2-4, AT2-5 基塔基础开挖完成。 ② AT2-7 基塔基础开挖。 ③ AT3-1 基塔基础开挖完成。				
检查发现的问题	经检查, AT2-7 基塔基础开挖深度不够, 不符合图纸设计要求, 图纸要求开挖深度3.6米, 实际开挖3.35米。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位继续开挖, 必须达到设计深度。 已按要求整改完成				
协调内容或其他	无				
记录人	李电收		总监签阅	徐光强	

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年3月12日 星期四	气候	多云	气温	-3
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机1台, 皮卡3辆.				
施工部位进度情况	① AT ₃ -4 基塔基础开挖完成, ② AT ₃ -2 基塔基础开挖.				
检查发现的问题	经检查, 年前浇筑的AT ₂ 基塔基础, 因当时气温过低, 导致基础表面砼强度达不到设计要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快采取措施, 使其达到设计要求.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚红	总监签阅	陈锦生		