

监 理 日 志

名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

月 2020 年 3 月 17 日 星期二 气候 晴 气温 -3 / 18℃

人员动态: 5 人 材料进场、取样见证、合格情况:

方人员动态: 25 人

机械动态: 挖掘机 2 台, 装载机 2 台, 汽车吊 3 台, 皮卡 3 辆

工立度况

① AT4 基塔基础开挖, ② F23[#] 风机做吊装准备工作.
③ F24[#] 风机机位 1100T 主吊进场.

立查之见的可题

上午召开现场安全检查, 检查中发现施工单位生活区宿舍内比较凌乱, 电线私拉乱接, 卫生工作不到位, 杂乱无章.

处理措施、意见、结果

要求施工单位立即整改, 做到安全、文明、卫生, 整洁的宿舍区.
已按要求整改完成.

协调内容或其他

无

记录人 李成 总监签阅 陈彬