

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年3月20日 星期五	气候	晴	气温	0/18℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	56人				
施工机械动态:	装载机2台, 汽车吊3台, 皮卡5辆				
施工部位进度情况	① B14# 塔基基础模板安装完成 ② B15、B17 塔基基础砼浇筑完成 ③ B12、B13 塔基基础模板安装				
检查发现的问题	④ T23# 风机第四段塔筒电缆敷设 经检查, B17 塔基基础模板不垂直, 上下偏差 3.5cm, 且基础内浮土、垃圾未清理干净。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 整改完成经验收合格后, 方可浇筑。 已按要求整改, 符合要求。				
协调内容或其他	下午3:00召开吊装安全技术交底会。				
记录人	李成	总监签阅	徐耀生		

工程

日期

监理

施工

施工

施工进度