

监 理 日 志

名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目

日期: 2020年3月21日 星期六 气候: 晴 气温: -3/-7℃

人员动态: 5人

乙方人员动态: 56人

机械动态: 装载机2台, 汽车吊3台, 皮卡5辆

材料进场、取样见证、合格情况:

集电线路, 塔材进场卸货

工程概况

① F23#风机第四段塔筒吊装完成, ② B14#塔塔基础浇筑完成, ③ B15、B17#塔塔基础模板拆除, ④ B12、B13#塔塔基础模板安装

工程变更

经检查, F23#风机第四段塔筒下端边缘有大块锈斑, 严重影响工程质量,

处理意见

要求施工单位立即除锈、补漆, 修补完成检查合格, 方可吊装。

已按要求整改完成。

协调内容或其他

今日下午召开周五监理例会。

记录人

牛文

总监签阅

陈耀