

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年3月24日星期二	气候	阴	气温	5/19℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	56人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 汽车吊3台, 装载机2台, 皮卡5辆.				
施工部位进度情况	① AT ₂ -7 塔塔基础砼浇筑完成, ② A ₁ 塔塔基础模板安装完成, ③ B ₂ 塔塔基础模板安装.				
检查发现的问题	上午召开安全检查例会. 在检查中发现. 钢筋制作现场电线私拉乱接. 砂轮切割机开关不规范. 开关箱不符合要求.				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位. 立即整改. 做到安全用电. 规范用电. 确保. 一机. 一闸. 一漏保.				
协调内容或其他	无				
记录人	李成	总监签阅	徐辉		