

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年04月02日 星期四	气候	多云	气温	-5 / 13℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 装载机2台, 汽车吊6台, 皮卡6辆				
施工部位及进度情况	①AT ₂ -4基塔基础浇筑完成, ②DT ₁ -3基塔基础模板安装完成, ③K04风机叶片与轮毂连接.				
检查发现的问题	经检查, DT ₁ -3基塔基础在监理验收过程中发现, 基础柱钢筋未垫保护层, 柱内浮土未清理, 基础垫层厚度不符合图纸设计要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 整改完成后经监理验收合格后, 后方可浇筑.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛国成	总监签阅	徐耀生		