

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年04月03日 星期五	气候	多云	气温	-2 / 16℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 汽车吊5台, 装载机3台, 皮卡6辆.				
施工部位进度情况	① K04# 风机叶轮吊装完成. ② AT3-2 基塔基础模板安装完成. ③ AT2-6 基塔基础砼浇筑完成. ④ AT2-14 基塔基础模板安装. ⑤ DT1-3 基塔基础砼浇筑完成.				
检查发现的问题	经现场检查中发现 AT3-2 基塔基础未清理干净, 有活动的大块石头, 及浮土, 垃圾.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行现场清理, 将大块石头, 垃圾, 浮土清理干净. 已按要求清理干净.				
协调内容或其他	下午3:00召开周五监理例会.				
记录人	李成成		总监签阅	陈耀	

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年04月03日 星期五	气候	多云	气温	-2 / 16℃
监理人员动态:					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	① DT1-3 基塔基础砼浇筑完成.				
检查发现的问题	AT2 基塔基础未清理干净, 有活动的大块石头, 及浮土, 垃圾.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行现场清理, 将大块石头, 垃圾, 浮土清理干净. 已按要求清理干净.				
协调内容或其他	下午3:00召开周五监理例会.				
记录人	李成成		总监签阅	陈耀	