

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万4反风电项目.

日期	2020年04月04日星期六	气候	多云	气温	1/18℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	挖掘机1台. 装载机3台. 汽车吊6台. 皮卡6辆.				
施工部位进度情况	①DT ₁ -4基塔基础砼浇筑完成. ②AT ₂ -14. AT ₃ -4基塔基础模板安装完成. ③F ₃₆ #风机塔筒吊装. ④K ₀₄ #风机机位650T吊车转场. ⑤扩建GIS间隔基础模板安装完成.				
检查发现的问题	经现场验收DT ₁ -4基塔基础柱钢筋未加保护层. 钢筋锈蚀严重. 柱与柱偏差2.5cm. AT ₂ -14基础石块未清理.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员现场整改. 整改完成后经监理复检合格后. 方可浇筑. 已按要求整改完成.				
协调内容或其他	无				
记录人	朱红	总监签阅	陈耀生		