

监理日志记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.05.07	班次	8-17 时	天气	多云	气温	21/6℃
施工情况（含机械设备、工程形象、施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、升压站控制楼基础引孔灰土桩施工。 2、F21 风机基础灰土垫层何裁试验。 3、F24、F07 风机挖基础坑。 4、F19 风机基础打孔、2：8 灰土桩施工。 5、机械设备：挖土机八部，铲车六部，压路机一部，洒水车三部，打桩机三部、引孔机两部、发电机三台。 6、技术员一位、测量员一位、质检员一位							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验（试验、检测、验收） 升压站试验区基础灰土垫层由于养护不到位出现龟缝，要求施工单位加强养护措施。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 业主征地协调事宜。							
安全生产或者 文明施工情况 现场临时用电不规范：发电机至所用机械设备没配置配电箱及漏电保护器，部分带电设备没做接地，电缆铺设没按要求架空设置或挖沟直埋，过往车辆任意碾压。							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项	注意临时用电安全隐患						
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、程强强						
填表人	程强强			部门负责人		徐耀生	