

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年10月16日 星期三	气候	小雨	气温	14/4℃
监理人员动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	装载机2台. 搅拌机1台. 电焊机2台. 汽车吊1台.				
施工部位进度情况	① 升压站控制楼一层设备基础焊接. ② 消防水泵房设备基础模板安装完成. ③ 控制楼三层吊顶集成板安装. ④ 三层卫生间墙面贴砖. 楼梯踏步贴砖. ⑤ 室外电缆沟钢筋绑扎. 模板安装. ⑥ 控制楼一层过道门植筋. (东侧)				
检查发现的问题	经监理检查中发现. 一层过道门植筋. 未按要求施工. 植筋眼内未清理. 且未放植筋胶. 绑扎钢筋也不符合要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位现场整改. 植筋部位灰尘清理干净. 并涂抹植筋胶. 钢筋重新配置. 直至符合要求. 验收合格. 后. 方可支模. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛俊:		总监签阅	陈耀生	