


监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目

日期	2019年10月24日 星期日	气候	多云	气温	10/10°
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机2台, 汽车吊1台, 发电机2台				
施工进度情况	①编号XAJ15外线塔基基础开挖完成, ②F6#风机基础静载试验, ③升压站GIS设备吊装就位, ④编号AT4J5塔基基础开挖, ⑤升压站室外电缆沟开挖完成。				
检查发现的问题	经监理在升压站控制楼检查中发现, 一层公共走廊东侧门关闭后存在缝隙, 上下大小不一, 西侧门门框表面有凹陷。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位通知厂家近期整改、调整。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建