

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年10月28日 星期二	气候	多云	气温	10/-3℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 45人					
施工机械动态: 挖掘机3台 装载机3台 发电机2台 冷车吊1台					
施工进度 部位情况	① XAJ15塔基基础模板安装完成, ② AT43塔基基础开挖. ③ AB14塔基基础土方开挖. ④ F05、F06#风机基础钢筋绑扎. ⑤ XAJ12塔基基础模板安装. ⑥ 升压站GIS设备安装. ⑦ 外网接地焊接 (升压站).				
检查发现的问题	经监理检查中发现, 外线塔基基础钢筋绑扎存在如下问题: ① 箍筋弯钩长度达不到设计和规范要求. ② 地脚螺栓未按图纸施工.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 按图施工. 经监理验收合格后方可浇筑.				
协调内容或其他	无				
记录人	李双俊		总监签阅		

