

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年10月29日 星期二	气候	多云	气温	16/-3℃
监理人员动态:	4人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 装载机3台, 汽车吊1台, 发电机2台.				
施工进度情况	① XAJ15塔基基础浇筑完成. ② XAJ12塔基基础模板安装完成. ③ F16、F06#风机基础钢筋绑扎. ④ F05#风机基础钢筋绑扎模板安装完成.				
检查发现的问题	经监理现场检查中发现, F05#风机基础钢筋绑扎存在大面积漏绑、少绑、钢筋位置摆放错误、间距大小不一.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员现场整改, 按图施工. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李成成		总监签阅		



扫描全能王 创建