



监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年12月4日 星期二	气候	多云	气温	-15/0℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 汽车吊4台, 装载机2台, 发电机1台, 电焊机2台.					
施工部位进度情况	① 升压站3×120+1×70电缆敷设, ② 升压站架构基础破除浇筑, ③ 控制楼二层卫生间热水器安装, ④ F2#风机塔筒吊装, ⑤ 控制楼配电箱安装.				
检查发现的问题	经检查F2#风机塔筒吊装, 第二段塔筒内壁未清理干净. 				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即清理, 清理干净后方可吊装.				
协调内容或其他	无				
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建