

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年10月13日 星期日	气候	微风	气温	17/4℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 装载机3台, 搅拌机1台, 发电机1台, 电焊机2台.					
施工部位进度情况	① F02 [#] , F03 [#] 风机箱变及爬降观测点基础开挖, 垫层模板安装. ② 升压站控制楼外墙集运施工, 二层地砖铺设. 设备基础槽钢焊接完成并进行了验收. ③ 升压站雨水井砌筑, 外电缆沟钢筋绑扎, 围墙基础砖墙砌筑.				
检查发现的问题	④ F02 [#] , F03 [#] , K03+1 [#] 风机箱变油池垫层砌筑完成. 经监理在升压站二层设备基础验收过程中发现, 设备基础槽钢焊接过程中存在少焊、漏焊现象.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行对设备基础进行加焊和补焊, 并杜绝此类情况发生. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	