

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源信安9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年10月4日星期二	气候	多云	气温	13/-10
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	装载机3台, 搅拌机1台, 吊车1台, 电焊机2台				
施工部位及进度情况	① 10kV站控制楼外墙保温施工, 二层铺设地砖, 三层卫生间墙面贴砖, 室内, 走廊吊顶安装吊钩及照明线路敷设. ② 10kV站35kV配电室设备基础安装, ③ 室外电缆沟钢管绑扎及模板安装, 围墙基础及砌筑.				
检查发现的问题	经监理现场检查中发现10kV站控制楼二层至三层楼梯间(北侧)墙面出现隐裂、空鼓现象.				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位近期整改, 要求施工方将墙面粉刷层铲除, 重新粉刷.				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊	总监签字	侯林		