

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年10月15日星期二	气候	小雨	气温	14/3℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人	10台箱变进场.			
施工机械动态:	装载机2台, 汽车吊1台, 搅拌机1台, 电焊机2台.				
施工部位进度情况	① 升压站控制楼外墙保温施工. ② 控制楼三层屏柜安装就位, 吊顶集成板安装, 吊顶安装. ③ 控制楼二层楼梯踏步地砖安装. ④ 35kV户外电气设备基础找平, 焊接.				
检查发现的问题	⑤ 室外电缆沟钢筋绑扎及模板安装. ⑥ 35kV室外浇筑完成的电缆沟拆模. 经监理在巡视中发现, 35kV室外电缆沟浇筑完成后拆模后出现大面积蜂窝麻面, 因漏振或振捣不实所致.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即派人修补, 并杜绝以后再出现此类似情况. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李日红	总监签阅	徐耀才		