

监 理 日 志

工程名称:智慧能源榆关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年10月19日星期六	气候	多云	气温	20/0C				
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	45人								
施工机械动态:	装载机2台，洒水车1台，发电机2台，打密机1台。								
施工部位进度情况	① F03#、B13#、K03+1# 风机基础二次灌浆料浇筑完成 ② F16# 风机基础打密机施工。③ F02# 风机箱变基础模板 18# 混凝土浇筑完成，④ 升压站接地扁铁焊接。								
检查发现的问题	在 F02# 风机箱变模板验收过程中发现，箱变基础对角线两边相差 6.5 cm，不符合验收规范。								
处理措施、意见、结果	要求施工人员现场整改，经验收符合要求后方可浇筑。 已按要求整改。								
协调内容或其他	无								
记录人	牛国强		总监签阅	徐耀志					