

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年10月2日星期三	气候	多云	气温	26/10℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	装载机3台, 挤密桩机1台, 发电机1台, 搅拌机1台				
施工进度情况	① F05# 风机挤密桩施工. ② F03#、F11#、B14、B13、F14# 风机外网接地电阻复测 电阻分别为1098Ω、087Ω、088Ω、2.99Ω、368Ω ③ 升压站控制楼三层地砖铺设 ④ 室外污水井模板安装. ⑤ 消防水管安装. ⑥ 35KV配电室电缆沟砌筑. ⑦ 升压站围墙基础土方开挖.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成		总监签阅	李耀生	