

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目

日期	2019年10月20日 星期日	气候	多云	气温	15/-1℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 45人 施工机械动态: 装载机2台, 挤密桩机1台, 发电机2台, 砼搅拌车4台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度	① F05#风机基础做静载试验 ② F02#、F03#风机箱变油池基础垫层夯实及砼浇筑完成 ③ F06#风机基础挤密桩施工 ④ K03+1#风机箱变油池模板安装及砼浇筑完成				
检查发现的问题	经监理现场巡视中发现 F06#挤密桩施工, 桩机钢丝绳出现断股, 断丝达到5%				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对桩机钢丝绳立即更换				
协调内容或其他	无				
记录人	牛 明		总监签阅	陈耀吉	