

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万4瓦风电项目.

日期	2019年10月6日 星期日	气候	多云转雨	气温	16/30°
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 机1台.			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	装载机3台. 搅拌机1台. 发电机1台. 挤密桩				
施工进度情况	① 下6#风机基础挤密桩施工. ② 升压站围墙基础 挖层模板安装. ③ 升压站控制楼外墙保温施工. ④ 升 压站室外电缆沟钢筋绑扎及模板安装. ⑤ 升压站 消防水管管沟土方回填.				
检查发现的问题	昨晚下雨停工.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛日欣		总监签阅	徐耀生	