

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年10月7日星期二	气候	多云	气温	13/6℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 装载机3台, 搅拌机1台, 挤密桩机1台, 发电机1台.					
施工部位进度情况	① F6# 风机基础挤密桩施工. ② 升压站控制楼外墙保温施工. ③ 升压站控制楼二层卫生间做闭水试验. ④ 升压站室外电缆沟模板安装及砼浇筑. ⑤ 35kV配电室土方回填夯实.				
检查发现的问题	经监理在巡视中发现, 升压站室外电缆沟砼浇筑未使用振动棒振捣.				
处理措施、意见、结果	已责令施工单位立即使用振动棒振捣. 以杜绝砼浇筑过程中出现麻面、不实, 甚至出现空洞. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	朱红		总监签阅	符耀才	