

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年11月11日 星期一	气候	多云	气温	13/-3℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 洒水车1台, 发电机3台.			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖掘机4台, 压路机1台, 装载机5台, 汽车吊5台				
施工进度情况	① AB8, AT5-2 基塔基础浇筑完成, ② AB16#, AB18#, B1# 基塔基础模板安装, ③ AB12, AB4 基塔基础土方回填完成, ④ AB21, AB2, A3 基塔基础开挖, ⑤ 650吊车转场, ⑥ 升压站电缆到场卸车, 电缆沟支架安装, ⑦ F6# 风机基础土方回填完成.				
检查发现的问题	经监理现场巡视过程中发现, AB12, AB4 基塔基础土方已回填完成, AB14 基础砼 11月6日浇筑完成, AB12 11月7日浇筑完成, 养护期未到, 不符合规范要求, 要求施工单位在养护期未到的所有基塔基础不得回填, 以确保工程质量, 并已下发工作联系单.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位在养护期未到的所有基塔基础不得回填, 以确保工程质量, 并已下发工作联系单.				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	