

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏头9.95万千瓦风电项目

日期	2019年11月12日星期二	气候	多云	气温	10 / -2℃
----	----------------	----	----	----	----------

监理人员动态: 5人
 施工方人员动态: 65人
 施工机械动态: 挖掘机4台, 汽车吊5台, 装载机5台, 发电机4台

材料进场、取样见证、合格情况:
 砼搅拌车4台.

施工部位进度情况	① AB13, AB16, AB17, AB18, AT1-1 基塔基础模板安装. ② B1 基塔基础砼浇筑完成. ③ A3, AB21 基塔基础开挖. AT1-2 开挖完成. ④ AB3 基塔基础平整, 收线. ⑤ F19# 风机 650 吊车转场. ⑥ F19# 风机 第四段塔筒电缆敷设. ⑦ 升压站电缆支架加工.
检查发现的问题	

处理措施、意见、结果	无
------------	---

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	李可欣	总监签阅	徐耀吉
-----	-----	------	-----