

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年11月15日星期五	气候	多云	气温	11/-6℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况: 砼搅拌机5台.		
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 挖掘机3台. 装载机5台. 汽车吊5台. 发电机3台.					
施工进度情况	① AB3. AB17. AB8基塔基础砼浇筑完成, ② B3. AT2-1 BT1-2. AB1基塔基础模板安装. ③ AB16 [#] 基塔基础拆模. ④ F06 [#] 风机基础二次灌浆料浇筑完成. ⑤ F20 [#] 风机第二段. 第三段塔筒吊装完成, ⑥ 升压站. 控制楼照明电缆敷设.				
检查发现的问题	经检查. F20 [#] 风机第三段塔筒外表油漆缺损. 存在的外操隐患.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员立即将塔筒外表油漆缺损部位进行修补. 修补完成. 经检查合格后方可吊装. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李双收		总监签阅	符耀	