

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年11月17日 星期日	气候	多云	气温	-1/-13℃
----	-----------------	----	----	----	---------

监理人员动态: 5人	材料进场、取样见证、合格情况: 砼搅拌机5台.
------------	--------------------------------

施工方人员动态: 65人

施工机械动态: 挖掘机3台. 装载机5台. 汽车吊5台. 发电机3台

施工进度情况	① AB1. AB2. BT-1 基塔基础模板安装. ② A9. A11 AB19 基塔基础开挖. ③ AB21 基塔基础砼浇筑完成. ④ 升压站. 电缆到场卸车. ⑤ 控制楼插座面板安装. ⑥ 控制楼直流充电屏充放电试验完成. 并验收. ⑦ 升压站. 电缆沟电缆支架安装.
--------	---

检查发现的问题	经检查 AB21 基塔基础砼浇筑. 在未经监理同意. 擅自浇筑. 上午已通知施工方. 因天气气温过低. 达 -13℃. 会严重影响工程质量.
---------	--

处理措施、意见、结果	要求施工方采取措施. 提前做好冬季施工. 做好保温.
------------	----------------------------

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	李成	总监签阅	陈耀士
-----	----	------	-----