

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期: 2019年11月19日 星期二 气候: 多云 气温: 4/-13℃

监理人员动态: 5人

施工方人员动态: 65人

施工机械动态: 挖掘机3台, 装载机5台, 发电机3台, 汽车吊4台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工部位进度情况:
 ① AB21 塔塔基础拆模. ② A3, AB2, BT1-1 塔塔基础浇筑完成. ③ A4 塔塔基础坑回填. ④ A9, AB15 塔塔基础土方开挖. ⑤ F25, Z02, F37, B08, B04, K07, K06, K01, Z01, K02, K03, K03+1 号风机上碗板平整度复测.

检查发现的问题:

处理措施、意见、结果: 无

协调内容或其他: 无

记录人: [Signature] 总监签阅: 徐耀廷