

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源项目 9.95万平风电项目

日期	2019年11月2日 星期一	气候	小雨	气温	10/1℃
监理单位动态:	5人				
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	砼搅拌机15辆, 砼泵车1台, 装载机1台, 发电机1台				
施工进度情况	① F16#风机基础承台C40砼浇筑完成. ② 4层压空控制楼一层铺设地砖. ③ 控制楼二层卫生间贴瓷砖. ④ 25kV配电室室内垃圾清理.				
检查发现的问题	经监理现场巡视中发现, F16#风机基础承台C40砼浇筑过程中, 出现少振或漏振, 密实度达不到要求, 以及振捣不及时.				
处理措施、意见、结果	要求施工方现场整改, 及时振捣, 避免出现少振或漏振现象. 已按要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	李 俊		总监签阅	徐 耀 志	