

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年11月23日 星期六	气候	多云	气温	-2/7℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 砼搅拌车5台.			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖掘机3台. 装载机5台. 汽车吊5台. 发电机3台.				
施工部位进度情况	① A11-3, A10基塔基础模板安装完成. 砼浇筑完成. ② AB15, B18基塔基础模板安装. ③ B9基塔基础开挖. ④ K07#风机第一段塔筒安装完成. ⑤ 控制楼进电保护室电缆桥架安装. ⑥ 升压站消防设备进场卸车.				
检查发现的问题	经现场检查. A10基塔基础在验收过程中发现. 模板安装缝隙过大, 且保护层太小. 钢筋贴着模板. 不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行现场整改. 四周垫上保护块, 模板进行加固. 已按要求整改完成.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚峰	总监签阅	徐耀生		